

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2015 r. w zł	Stopień zaawansowania a realizacji programu na dzień 31.12.2015 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2016	2017	2018
1.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	Gmina Dygowo	2013-2016	3.587.100,00	101.498,55	2,80	0,00	1.000.000,00	2.483.600,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy	Gmina Dygowo	2014-2015	2.200.000,00	59.159,00	2,70	0,00	2.140.000,00	0,00
3.	600	60016	6050	Remont i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z dojazdami i parkingiem	Gmina Dygowo	2012-2016	375.000,00	163.212,53	43,50	0,00	0,00	211.787,00
4.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na wykonanie projektów podział nieruchomości	Powiat Kołobrzeski	2013-2014	329.800,00	26.185,47	7,90	295.000,00	0,00	0,00
5.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo	Gmina Dygowo	2013-2014	207.540,00	62.856,36	30,30	190.935,00	0,00	0,00
6.	750	75095	6650	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	ZDMiG Karlino	2014-2016	864.395,00	4.098,94	0,50	571.360,00	288.935,00	0,00
7.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach	Gmina Dygowo	2012-2016	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
8.	900	90095	6650	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZDMiG Karlino	2014-2015	23.100,00	2.100,00	9,10	21.000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych	Gmina Dygowo	2012-2014	350.000,00	62.238,00	17,80	250.000,00	0,00	0,00
10.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie	Gmina Dygowo	2013-2014	388.000,00	37.761,00	0,10	350.000,00	0,00	0,00
				RAZEM			13.203.561,17	2.384.395,32	18,05	3.612.162,00	4.068.935,00	2.695.387,00

