

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizujący program	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2020 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2020 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2021	2022	2023
1.	630	63095	6050	Budowa Stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcín-Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Dygowo	2018-2021	512 000,00	10 930,00	2,10	257 534,58	0,00	0,00
2.	750	75095	2900	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	ZDMiG Karlino	2016-2020	49 747,75	49 747,75	100	0,00	0,00	0,00
3.	900	90002	4300	Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Dygowo	2015-2020	2 075 813,00	1 422 096,34	68,50	261 698,00	0,00	0,00
4.	921	92109	6050	Budowa świetlicy we Włóściborzu –Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy Dygowo	2018-2021	900 000,00	0,00	0	900 000,00	0,00	0,00
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechęcín-Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Dygowo	2019-2022	900 000,00	0,00	0	0,00	900 000,00	0,00
6.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłopotowo-Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Dygowo	2020-2023	900 000,00	0,00	0	0,00	0,00	900 000,00
<b>RAZEM</b>							<b>5 337 560,75</b>	<b>1 482 774,09</b>	<b>27,80</b>	<b>1 419 232,58</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>