

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizujący program	Okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe gminy	Stopecień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w zł	Stopecień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2020	2021	2022
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 890009Z-Ulicy Diamentowej w Dygowie- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Dygowo	2019-2020	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	630	63095	6050	Budowa Stacji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino- Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeczca Parsęty	Urząd Gminy Dygowo	2018-2021	512 000,00	5 950,00	1,20	245 929,58	257 534,58	0,00
3.	750	75095	2900	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty	ZDMiG Karlino	2016-2020	49 747,75	39 558,20	79,50	10 189,55	0,00	0,00
4.	900	90002	4300	Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Dygowo	2015-2020	2 075 813,00	1 076 123,34	51,80	345 968,00	345 968,00	0,00
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy we Włoszycborzu –Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy Dygowo	2019-2021	900 000,00	0,00	0	0,00	900 000,00	0,00
6.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechęcino- Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Dygowo	2019-2022	900 000,00	0,00	0	0,00	0,00	900 000,00
				RAZEM			6 517 560,75	1 121 631,54	17,20	2 682 087,13	1 503 502,58	900 000,00