

PROTOKÓŁ Nr GN.6630.467.2014

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposób elektroniczny/w siedzibie urzędu*

Przedmiot narady: **przebudowa dróg polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego**

Lokalizacja: **JAZY gm. Dygowo, działki 241/1, 242/1, 247, 253/2, 261/1, 287**

Wnioskodawca: "OŚWIETLENIE DROGOWE" KARLINO ZAKŁAD OŚWIETLENIA DRÓG
78-230 Karlino, ul. Chopina 8

Na podstawie zlecenia z dnia **22.09.2014** Data wpływu: **22.09.2014**

branża	treść opinii, imię i nazwisko oraz podpis reprezentanta
<p>G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. Oddział w Karlino 78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96 B tel. (94) 312-08-70, fax (94) 312-08-77 NIP 669-050-27-73, REGON 330017284 Infolinia 801 429 429</p> <p>gazownicza</p>	<p><i>Uzgodniono z uwagami jak w załączniku</i></p> <p>G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. Oddział w Karlino z-ca Dyrektora Oddziału</p> <p>23.09.2014</p> <p>Bogdan Kułta</p>
<p>Energa Operator SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystryktu w Kołobrzegu ul. Helna 3 78-100 Kołobrzeg Alf 883 883-11-90</p> <p>energetyczna</p>	<p>Energa operator</p> <p>UZGODNIENIE NR <u>467</u> Z DNIA <u>23.09.2014</u></p> <p>Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE</p> <p>UWAGI: <u>1, 3, 4, 5, 6, 7, 8</u> (wg załącznika)</p> <p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej</p> <p>Grzegorz Pękuł</p>
<p><i>Za zgodność z oryginałem</i></p> <p>Z up. STAROSTY</p> <p><i>Jolanta Żytko</i> Jolanta Żytko INSPEKTOR</p> <p>telekomunikacyjna</p>	<p>TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin</p> <p>L. dz. <u>467</u> 201 <u>4</u> r.</p> <p>Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag <u>1, 2, 3, 4, 5, 6, 9</u> wg przekazanego załącznika</p> <p><i>Koło Brzeg 23.09.14</i> Miejsowość Data Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie</p> <p>Miroslaw Kaczorek</p>
<p>ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino ul. Moniuszki 8A 78-230 Karlino T +48 94 311-95-64</p> <p>energetyczna (oświetlenie drogowo)</p>	<p><i>Uzgodniono</i></p> <p><i>Rozliny na 2 metry z demontażem z instalacją oświetlenia.</i></p> <p>Kierownik Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino</p> <p>Andrzej Filipiński</p>
<p>MIEJSKIE WODOCIEGI I KANALIZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K o ł o b r z e g u ul. Chopina 8 78-100 Kołobrzeg Tadeusz Karpiński</p> <p>wodociągowo-kanalizacyjna</p>	<p><i>Uzgodniono: 639/2014</i></p> <p><i>Uzgodniono się z uwagami.</i></p> <p><i>23.09.2014</i></p>

branża	treść opinii, imię i nazwisko oraz podpis reprezentanta
drogowa	droga powiatowa - poza upadkowicie Urzędu Gminy Dygowo
<p>URZĄD GMINY DYGOWO ul. Kolejowa 1 78-113 DYGOWO tel./fax (0-94) 358 41 94, 95, 66 NIP 671-10-49-096</p> <p>Urząd Gminy</p>	<p><i>[Signature]</i> INSPEKTOR URZĄD GMINY DYGOWO ul. Kolejowa 10/1055/88 § 20-§ 32 DS/G OW/Okt 21 § 7 tel./fax (0-94) 358 41 94, 95, 66 NIP 671-10-49-096</p>
<p>POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w Kołobrzegu ul. Piastowska 9 78-100 Kołobrzeg</p> <p>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</p>	<p>Uzgodniono bez uwag POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO <i>[Signature]</i> inż. Danuta Jabłońska</p>
<p>STAROSTWO POWIATOWE w Kołobrzegu WYDZIAŁ BUDOWNICTWA ul. Gryfitów 4-6, tel. 35 301 60 78-100 KOŁOBRZEG</p> <p>Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa</p>	<p>Uzgodniono bez uwag PODINSPEKTOR <i>[Signature]</i> Danuta Grabska</p>
<p>Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu</p>	<p>POZA PASEM DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ</p>
	<p>Za zgodność z oryginałem _____ Z up. STAROSTY <i>[Signature]</i> Jolanta Zytko INSPEKTOR</p>
<p>Przewodniczący narady</p>	<p>Uzgodniono. Z up. STAROSTY <i>[Signature]</i> Jolanta Zytko INSPEKTOR</p>

PROTOKÓŁ Nr GN.6630. 467 .2014

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposób elektroniczny w siedzibie urzędu*

G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O.

Uzgodnienie nr data 23.03.2014
Dot. Budowa i instalacji
oświetlenia dróg

WARUNKI UZGODNIENIA:

1. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z siecią gazową należy wykonać ręcznie z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm.
2. Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.
3. Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń na sieci gazowej zaistniałych w czasie budowy lub terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy.
4. Zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót:
Biuro Obszaru Karlino, tel. (94) 312-08-70
78-230 Karlino, ul. Koszalińska 96 A
5. Uzgodnienie ważne 2 lata.
6. Dodatkowe ustalenia skonytowania
z siecią gazową zgłosić
do odbioru

Karlino, dn. 23.03.2014 podpis
G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O.
Oddział w Karlinie
z..... Inspektora Oddziału

Bogdan Kuchta

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jolanta Żytka
INSPEKTOR

ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE

Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu

Załącznik do protokołu z Narady koordynacyjnej nr 167 z dnia 22.09.2014.

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyżowań bądź zbliżenia do sieci energetycznych, należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów lub za pomocą aparatury.
3. Sposób wykonania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określają przepisy PN/E – 05100 i PN/E – 05125 oraz przepisy branżowe.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki, itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.
6. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.
7. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej ENERGA – OPERATOR S.A. – ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
10. Uwagi:

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Grzegorz Pękuł

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jolanta Żytko
INSPEKTOR


Kołobrzeg, 23.09.2014r.

ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 407/2014

1. Przekazać plac budowy z udziałem Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 94 348 9014.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Orange Polska S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 94 348 9014.
7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami OP zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami OP, można usunąć po uzyskaniu zgody OP, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością Orange Polska S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową OP.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywę studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 94 348 9014, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP.

Mirosław Kaczorek



Za zgodność z oryginałem

Z up. STARSZYSTY

Jolanta Żytka
INSPEKTOR